



องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านในดง

รายงานการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด

WWW.BANNAIDONG.GO.TH

คำนำ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อติดตามและประเมินผลความสามารถในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง และนำผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวนำไปปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดแผนที่สามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยังบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ฉบับนี้ จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ปรับปรุงการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

ตุลาคม ๒๕๖๖

สารบัญ

	หน้า
บทที่ ๑ บทนำ	๑
บทที่ ๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๔
บทที่ ๓ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์	๓๖
บทที่ ๔ สรุปผล ปัญหาและข้อเสนอแนะ	๔๕
ภาคผนวก	

บทที่ ๑

บทนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ประจำปี ๒๕๖๖ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และการกำหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้หรือไม่

แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

กรอบแนวคิด

ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีฐานคิดว่า ระบบติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากกระบวนการบริหารแผนทั้งหมด ดังนั้น ระบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการติดตามและประเมินผลที่แสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว่าเริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปเพื่อดำเนินงาน โดยจะมุ่งเน้นการติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (input monitoring) และการติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ (performance monitoring) การวางระบบติดตามในที่นี้จึงเป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้สามารถดำเนินงานต่อไปจนจบตามเวลา อีกทั้งมีการจัดทำระบบประเมินผล โดยผลการประเมินแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การบริหารส่วนตำบลในการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ หากแต่แผนไม่เอื้อต่อการติดตาม เช่น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม่ได้ยึดแผนปฏิบัติการ ฯลฯ ก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมดังกล่าวมีปัญหาได้

สำหรับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ พร้อมจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผล โดยมีสำนักปลัดทำหน้าที่รวบรวมและจัดทำรายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ เสนอต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- (๑) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

- (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควร

วิธีการติดตามและประเมินผล

๑. การติดตาม (monitoring) เป็นการติดตามเพื่อทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และบรรจุไว้ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และในกรณีที่พบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานจะได้พิจารณาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงให้โครงการต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการติดตาม การรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ปีละหนึ่งครั้ง

๒. การประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินการพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและการประเมินผลในภาพรวมของแผนพัฒนา และนำเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง จะดำเนินการประเมินผลสำเร็จตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยจะมีการสรุปให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จเป็นไปตามจุดหมายของการพัฒนาที่กำหนดไว้ หรือมียุทธศาสตร์ด้านใดควรปรับเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นอยู่ของชุมชน และบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไป ให้นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนา และนำเสนอต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตต่อไป

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้

บทที่ ๒

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงโดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานการดำเนินงานปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

วิสัยทัศน์

“ตำบลบ้านในดงเป็นชุมชนน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณสุขปลอดภัยครบครัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วม การบริหารจัดการที่ดี ก้าวนำเศรษฐกิจ”

พันธกิจ

- ปรับปรุงและพัฒนาให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
- ส่งเสริมการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน
- พัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ความเข้าใจและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่นตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ยุทธศาสตร์

- ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดโครงการพัฒนาในพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ มีการแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง จนถึงปัจจุบัน

๑.๒ โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๖
จำนวน ๔๙ โครงการ นำไปอนุมัติงบประมาณข้อบัญญัติ/เงินสะสมและเงินอุดหนุน ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๘
คิดเป็น ร้อยละ ๗๗.๕๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ (บาท)		
	ใน แผนพัฒนา	ใน ข้อบัญญัติ/โอน/ จ่ายขาดเงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ	ตาม แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ/โอน/ เงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑๑	๘๔.๖๒	๙,๘๗๔,๔๐๐	๘,๕๐๔,๘๐๐	๘๖.๑๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๑๘	๗๘.๒๖	๓,๙๐๔,๔๐๐	๒,๕๘๕,๓๙๒	๖๖.๒๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๑	๓๓.๓๓	๒๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๔.๑๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๘,๒๐๐	๙๔.๖๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓	๖๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๕๔.๕๕
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๓๘	๗๗.๕๕	๑๔,๖๕๑,๘๐๐	๑๑,๕๘๑,๓๙๒	๗๙.๐๔

รายละเอียดตามเอกสารรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖

๒. ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

๒.๑ ปัญหาที่ได้จากการติดตาม

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ยังไม่พบปัญหาจากการดำเนินงานตามแผน

๑.๒ ข้อเสนอแนะ

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ยังไม่พบข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานตามแผน

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แยกตามยุทธศาสตร์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

อบต.บ้านในดง ท่ายาง จ.เพชรบุรี

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๙,๘๗๔,๔๐๐	๑๗	๑๖,๙๓๐,๕๗๕	๕	๖,๑๗๓,๐๐๐	๑	๑๓,๘๓๖,๐๐๐	-	-	๓๖	๔๖,๘๑๓,๙๗๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๓,๙๐๔,๔๐๐	๒๖	๓,๘๑๓,๗๐๐	๒๖	๔,๐๖๔,๘๐๐	๒๕	๓,๗๖๘,๐๐๐	๒๕	๓,๗๖๘,๐๐๐	๑๒๕	๑๙,๓๑๘,๘๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๒๙๐,๐๐๐	๖	๑,๑๕๘,๐๐๐	๕	๖๖๐,๐๐๐	๕	๖๖๐,๐๐๐	๕	๖๖๐,๐๐๐	๒๔	๓,๔๒๘,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๒๐,๐๐๐	๔	๖๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๓	๒๐๐,๐๐๐	๑๖	๑,๔๒๐,๐๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓๓๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๕	๔๐๐,๐๐๐	๒๕	๑,๙๓๐,๐๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๓๓๐,๐๐๐	๓	๔๓๓,๐๐๐	๔	๑๕๕,๑๕๙,๐๐๐	๓	๔๓๓,๐๐๐	๓	๔๓๓,๐๐๐	๑๕	๑๖,๔๙๑,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๑๔,๖๕๑,๘๐๐	๖๑	๒๓,๓๓๕,๒๗๕	๔๘	๒๖,๖๕๖,๘๐๐	๔๒	๑๙,๒๙๗,๐๐๐	๔๑	๕,๕๖๑,๐๐๐	๒๔๑	๘๙,๕๐๑,๘๗๕

๒. การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน ๓๕ โครงการ งบประมาณ ๖,๒๔๙,๑๙๒.๐๐ บาท

สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ		เงินสะสม		เงินอุดหนุน	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙	๓,๒๑๐,๘๐๐	-	-	๒	๕,๒๙๔,๐๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘	๒,๕๘๕,๓๙๒	-	-	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑๗๐,๐๐๐	-	-	๑	๓๘,๒๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๓๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๕	๖,๒๔๙,๑๙๒	-	๐	๓	๕,๓๓๒,๒๐๐

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๑	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านในดง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านในดง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร จากบ้านนายทรงพันธ์ ศรีประภา ถึงไร่นางทองย้อย ตรีนิจิรัตน์ (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๕,๖๐๐	๔๙๔,๖๐๐	๑,๐๐๐	✓				๒๔ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๕ มิ.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ ช่วงที่ ๑ จากบ้านนายสุทธิพล แซ่ฉิน ถึงไร่นางสังเวียน แดงสุวรรณ กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๑๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางลูกรังกว้าง เฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. ช่วงที่ ๒ จากบ้านนางฟู วงศ์ญาติ ถึงไร่นายเปี่ยม วงศ์ญาติ กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๔ ม. หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ ม. ช่วงที่ ๓ จากนางสาวทองใบ แก้วละเอียด ถึงไร่ นายเวก พ่วงเพกา กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (รายละเอียดตามแบบอบต.กำหนด)	กองช่าง	๔๕๗,๙๐๐	๔๕๗,๙๐๐	๐	๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	
		ก่อสร้างฝายกั้นน้ำ			๒๖๕,๐๐๐	๐	๑๙๒,๙๐๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๓	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากบ้านนายศิริ คำวิเศษ ถึงบ้านนายเซน ชัยรูป ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ)	กองช่าง	๙๒,๐๐๐	๙๒,๐๐๐	๙๑,๕๐๐	๕๐๐	✓				๒๔ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๕ มิ.ย. ๖๖	
๔	โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากบ้านนางมาก ทัศนาลัย ถึง บ้านนางฟู วงศ์ญาติ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร	กองช่าง	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๙๑,๐๐๐	๐	✓				๒๔ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๑ พ.ค. ๖๖	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร จากไร่ นายสนั่น พระสินชัยถึง นานายสมศักดิ์ อิ่มอ่วม (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ.กำหนด)	กองช่าง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑,๑๘๔,๐๐๐	๑,๐๘๗,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	✓	-			๑๐ ม.ค. ๖๖ ถึง ๒๐ เม.ย. ๖๖	งบนอกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๑ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน และระบบสาธารณูปโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๖	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชานา	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชานา จากไร่ นายศิษฐ์ณพิชญ์ หนยิ้ม ถึงบ้านนายจำรัส หนยิ้ม ฝิวจรรจร คอนกรีตกว้าง ๑.๘๐ เมตร ยาว ๖๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมบ่อพัก จำนวน ๖ บ่อ ติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต. กำหนด)	กองช่าง									ไม่ได้ดำเนินการ	
		โอนเพิ่ม		๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐			✓			กั้นเงิน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๒ ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๑	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู พร้อมฝาดปิด หมู่ที่ ๕ บ้านในดง	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านใหม่ จากไร่นางเียน ปัญญา ถึงนายพวนชัยรูป ขนาดกว้าง ๐.๖๐ ม. ยาว ๑๘๗ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. พร้อมฝาดปิด (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	กองช่าง	๖๔๐,๙๐๐	๖๔๐,๙๐๐	๐	๖๔๐,๙๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	
		ก่อนหักผูกพัน					๖๔๐,๙๐๐						
๒	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากบ้านนายบรรพต ต่องาม ถึงไร่นางเจริญ จันทร์น้อย ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๖๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๗๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	กองช่าง	๖๒๑,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	✓				๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๙ มี.ค. ๖๖	ดำเนินการ ๒๐๓ เมตร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๒ ก่อสร้าง ดูแล บำรุงรักษาแหล่งน้ำ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๓	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้านไร่นายบุญชู หน้อยมิ่ง ถึงไร่นายสมหมาย พุ่มดารา ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๒๒๘ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ)	กองช่าง	๔๖๑,๐๐๐	๔๖๑,๐๐๐	๔๕๑,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	✓				๑๓ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๕ ส.ค. ๖๖	
๔	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากไร่นายเจริญ นิลวดี ถึงนายนายอดยิ่ง สีฟ้า ขนาดกว้าง ๐.๗๐ ม. ยาว ๑๔๖ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ลึก ๐.๖๕ ม. (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ)	กองช่าง	๒๙๘,๔๐๐	๒๙๘,๔๐๐	๐	๒๙๘,๔๐๐			✓		ไม่ได้ดำเนินการ	
		ก่อนนี้ผูกพัน					๒๙๘,๔๐๐			✓			

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ : ๑.๓ พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอ ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม								
๑	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมแสงสว่างสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑,๒,๔ และ หมู่ที่ ๖ (ถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. เพชรบุรี)	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมดวงโคมไฟแสงสว่าง ช่วงที่ ๑ บริเวณ หมู่ที่ ๑,๒,๔ ตำบลบ้านในดง จำนวน ๑๒๐ ชุด จำนวน ๑๕๐ ชุด ช่วงที่ ๒ บริเวณ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง ตำบลบ้านในดง จำนวน ๒๗ ชุด	กองช่าง	๙,๐๙๓,๓๗๕	๔,๑๑๐,๐๐๐	๔,๑๑๐,๐๐๐	๐			✓		๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	งบนอก อบจ. เพชรบุรี (๘๐ ชุด) ม.๒, ม.๔

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ ธารงศ์ร่วมใจ ด้านภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการรณรงค์ร่วมใจด้านภัยและช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคมฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคมฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๘,๑๐๐	๒๑,๙๐๐	✓				๒๗ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๗ ก.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๓	โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลบ้านในดง เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคมฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๗,๗๐๐	๔๒,๓๐๐	✓				๒๑ ก.ค. ๖๖ ถึง ๒๑ ก.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลบ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลบ้านในดง เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๐					๒๒ - ๒๓ มิ.ย. ๖๖	
		โอนเพิ่ม			๒๒๘,๒๐๐	๒๒๘,๒๐๐	๐	✓					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๑ การพัฒนาการส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๑,๕๓๐	๒๘,๔๗๐	✓				๒๒ - ๒๓ มิ.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓				๑๘ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๘ ม.ค. ๖๖	
๒	โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๔๕,๖๖๐	๑๔,๓๔๐	✓				๑๔ ม.ค. ๖๖ ถึง ๑๔ ม.ค. ๖๖	
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็น -ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านชายนา และเด็กนักเรียนระดับอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘๙ คน คนละ ๗.๓๗ บาท/วัน เป็นเวลา ๒๖๐ วัน	กองการศึกษาฯ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๔๖,๑๑๗.๐๐	๔๗๘,๑๕๒.๗๘	๖๗,๙๖๔.๒๒	✓				๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง									
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา) สำหรับ ศพด.บ้านชายนา จำนวน ๒๕ คน ได้แก่ ๑.ค่าหนังสือ อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๒.ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี ๓.ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี ๔.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี	กองการศึกษาฯ	๔๕,๒๐๐	๓๗,๕๙๐	๓๗,๕๙๐	๐					๑ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๖		
		โอนเพิ่ม			๙,๓๔๐	๐	๐	✓						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน สำหรับ ศพด.)	เพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารครบทุกหมู่ -ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านชายนา จำนวน ๔๕ คน อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน	กองการศึกษาฯ	๓๐๐,๐๐๐	๒๓๑,๕๒๕	๒๕๙,๒๖๐	๒๖,๕๖๕	✓				๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	
		โอนเพิ่ม			๕๔,๓๐๐	๐	๒๖,๕๖๕	✓					
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการ ศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (รายหัว) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/คน/ปี ของจำนวนเด็ก ศพด.บ้านชายนา จำนวน ๔๕ คน	กองการศึกษา	๑๐๒,๐๐๐	๗๖,๕๐๐	๖๔,๑๕๘	๑๒,๓๔๒	✓				๑ มิ.ย. ๖๖ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๗	โครงการ อนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓				๑๐ - ๒๗ ก.ค. ๖๖	
๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.	เพื่อจ่ายเป็น -อุดหนุนโรงเรียนบ้านในดงเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่ักเรียนโรงเรียนบ้านในดง ระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๔๐ คน อัตราคนละ ๒๑ บาท/วัน เป็นเวลา ๒๐๐ วัน	กองการศึกษา	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐	๘๗๔,๗๐๔	๓๓,๒๙๖	✓				๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๔ การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็น -ค่าใช้จ่ายการดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบ้านในดง แก่สุนัขและแมวตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๐๐	๑๐๐	✓				๑ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำรินอกกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่	หมู่บ้าน ม.๑ - ม.๖	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๘๒,๕๕๐	๓๗,๔๕๐	✓				๑ ส.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๔ การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ แข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าชุดกีฬา เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	✓				๒๘ ก.พ. ๖๖ ถึง ๒๘ ก.พ. ๖๖	
๒	โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ด้านยาเสพติด เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาทำสนาม และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๕๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ : ๒.๔ การพัฒนาการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๓	โครงการ เผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี"	เพื่อจ่ายเป็น โครงการเผยแพร่ กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายาง ในงาน "พระนครคีรี"	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	✓				๑๗ - ๒๖ มี.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ : ๓.๑ การพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กลยุทธ์ : ๓.๔ การพัฒนาการรักษาความสงบเรียบร้อย

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรทบทวน	เพื่อให้จิตอาสาภัยพิบัติที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ได้รับการฝึกทบทวนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทุกปี	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐				✓	ไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : ๔.๑ การพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เช่น ค่าอาหาร และค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการฯ	๔๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	✓				๑๗ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๗ เม.ย. ๖๖	
๒	โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลบ้านในดง โดยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	เพื่อจ่ายเป็น โครงการสถานีพลังงานชุมชนตำบลบ้านในดง โดยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทดแทน	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	✓				๑ ต.ค. ๖๕ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๖	สนง.พลังงานสนับสนุนอุปกรณ์มูลค่า ๓๘,๒๐๐ บาท

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ : ๔.๒ การพัฒนาการจัดการขยะมูลฝอย

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ จัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดการขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๘๗,๖๒๐	๖๒,๓๘๐	✓				๑ ธ.ค. ๖๕ ถึง ๓๑ ก.ค. ๖๖	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ : ๕.๑ การพัฒนาการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาด ก่อน-หลัง คำวิสาธุกรรม และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๑๑,๔๘๐	๓๘,๕๒๐	✓				๑๓ เม.ย. ๖๖ ถึง ๑๓ เม.ย. ๖๖	
		โอนลด					๓๘,๕๒๐	๐					
๒	โครงการ มหกรรม การเกษตรและของดีที่ท้ายง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมการเกษตรและของดีที่ท้ายง เช่น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	✓				๑๖ - ๒๔ พ.ค. ๖๖	
		โอนลด				๒๕,๐๐๐	๐						

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ : ๕.๑ การพัฒนาการส่งเสริม บำรุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๕	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๓	โครงการ ร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัลการประกวด และรายจ่ายอื่น	กองการศึกษาฯ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๓๔,๘๘๐	๕,๑๒๐	✓				๘ พ.ย. ๖๕	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ : ๖.๑ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

กลยุทธ์ : ๖.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร

- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	✓				๑ เม.ย. ๖๖ ถึง ๓๐ เม.ย. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

กลยุทธ์ : ๖.๒ การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๖	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	วันที่เริ่มและสิ้นสุดโครงการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการศูนย์บริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการศูนย์บริหาร อำนาจการศูนย์ประสาน การปฏิบัติการร่วมและ อำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๓,๐๐๐	๐	✓				ไม่ได้ดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. เปรียบเทียบโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ (บาท)		
	ใน แผนพัฒนา	ใน ข้อบัญญัติ/โอน/ จ่ายขาดเงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ	ตาม แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ/โอน/ เงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๑๑	๘๔.๖๒	๙,๘๗๔,๔๐๐	๘,๕๐๔,๘๐๐	๘๖.๑๓
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๑๘	๗๘.๒๖	๓,๙๐๔,๔๐๐	๒,๕๘๕,๓๙๒	๖๖.๒๒
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	๑	๓๓.๓๓	๒๙๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๔.๑๔
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๒๐๘,๒๐๐	๙๔.๖๔
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓	๖๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๕๔.๕๕
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐	๓๓,๐๐๐	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๓๘	๗๗.๕๕	๑๔,๖๕๑,๘๐๐	๑๑,๕๘๑,๓๙๒	๗๙.๐๔

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ/เงินสะสม		ดำเนินการจริง		รอ/ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑	๘,๕๐๔,๘๐๐	๗	๖,๘๐๒,๑๐๐	๔	๑,๓๘๔,๓๐๐	-	-
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๘	๒,๕๘๕,๓๙๒	๑๖	๒,๓๕๒,๕๐๕	-	-	๒	๑๗๐,๐๐๐
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	๑	๗๐,๐๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๒๐๘,๒๐๐	๓	๑๐๗,๖๒๐	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๓	๑๘๐,๐๐๐	๓	๑๑๑,๓๖๐	-	-	-	-
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๓๓,๐๐๐	๒	๑๓,๐๐๐	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๓๘	๑๑,๕๘๑,๓๙๒	๓๑	๙,๓๘๖,๕๘๕	๔	๑,๓๘๔,๓๐๐	๓	๒๔๐,๐๐๐

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ โครงการ
 รอ/อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ
 รวม ๓๕ โครงการ
 คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๑ ของข้อบัญญัติ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๖. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ/เงินสะสม/เงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ รอดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๓	๗	๕๓.๘๕	-	-	๔	๓๐.๗๗	๒	๑๕.๓๘
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๓	๑๖	๖๙.๕๗	-	-	-	-	๗	๓๐.๔๓
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๓	-	-	-	-	-	-	๓	๑๐๐.๐๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๓	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๓	๖๐.๐๐	-	-	-	-	๒	๔๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๒	๒	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๓๑	๖๓.๒๗	-	-	๔	๘.๑๖	๑๔	๒๘.๕๗

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๑ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ โครงการ

รวม ๓๕ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น