

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๑	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านในดง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านในดง จากไร่นายประจักษ์ เนียมแสง ถึง ไร่นายบุญลือ เพื่อถ่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๐ ตารางเมตร	กองช่าง	๔๙๓,๗๐๐.๐๐	๔๙๓,๗๐๐.๐๐	๔๙๓,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๒	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากไร่นายอน วงศ์ญาติ ถึง นานายเปี่ยม วงศ์ญาติ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๙๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตรตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๕ ตารางเมตร	กองช่าง	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๙๗,๖๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	✓				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๓	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านในดง	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านในดง จากนางจรัส ชำชม ถึง ไร่ นายปรีชา สงคราม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร ตามสภาพพื้นที่ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	✓				
๔	โครงการ ก่อสร้างถนน	โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต	กองช่าง	๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๙๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๑๑,๐๐๐.๐๐				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๕	โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากบ้านนายเจริญ บุญเปี่ยม ถึง บ้านนายประสม ดวงศิลป์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตร มีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	กองช่าง	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙๐,๐๐๐.๐๐				✓	
	โอนเพิ่ม				+ ๖๖,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๖,๐๐๐.๐๐					

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๖	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา จากไร่ นายบุญรอด แหวนทอง ถึงหน้าโรงสี กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๓๙๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร พร้อมฝังท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย	กองช่าง	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	✓				
๗	โครงการก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	โครงการ ก่อสร้างเหมืองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ ๔ บ้านใหม่ จากบ้าน นายบุญประเสริฐ วิทยุธีระนันท์ ถึง ไร่ นายบุญชู หน้อยม กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๓๕๔ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึก ๐.๖๕ เมตร	กองช่าง	๖๒๗,๙๐๐.๐๐	๖๒๗,๙๐๐.๐๐	๕๙๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๙๐๐.๐๐	✓				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๘	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ บริเวณ นานายพนา วงศ์ญาติ ถึง นางฟู วงศ์ญาติ ถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยทำการปั้นถนนกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ใช้ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๒๕๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๖๓ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๕ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๙	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้ จากถนนายชั้น สุดใจ ถึง นานายปลื้ม สีนากถนนเดิมเป็นถนนลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร โดยทำการบั่นถนน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร ดินหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ใช้ ปริมาณดินไม่น้อยกว่า ๓๐๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรัง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๕๘ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ใช้ ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลูกบาศก์เมตร	กองช่าง	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๑๐	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	โครงการขุดฝังท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง จากบ้านนางสำรวย สว่างทอง ถึง คลอง D๖ โดยการขุดฝังท่อ ระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๙ จุด จำนวนท่อทั้งหมด ๘๑ ท่อน	กองช่าง				๐.๐๐				✓	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
	โอนเพิ่ม				+ ๒๙๔,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๒๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๔,๐๐๐.๐๐					

๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านชายนา	จากนายอำเภอ ต่อจาก ถึง นายประยูร จันทร์น้อย กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓					เงินสะสม
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	จากนายบุญธรรม บริบูรณ์ ถึงนายประเทือง กลิ่นนกรุ่น กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๑๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๒,๗๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	✓					เงินสะสม
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	จากบ้านนายพัลลภ พระสินชัย ถึง เขตเทศบาลท่ายาง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๙๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	✓					เงินสะสม



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๔ บ้านใหม่	จากถนนท่ายาง - หนองจอก ถึง นานางแก้ว คุ่มสะอาด กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				เงินสะสม
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๕ บ้านในดง	จากบ้านนายกิตติ เอื้อการณ ถึง นานายประจักษ์ เนียมแสง กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๔,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	✓				เงินสะสม
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	จากไร่ นายสอน นามเทศ ถึง คลองสาย Db กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				เงินสะสม
๗	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านในดง	จากบ้านนายสมบุรณ์ คำเพ็ง ถึง ไร่ นางเพ็ญจันทร์ สีแดง โดยทำการลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒๑ ตร.ม. ฝั่งท่อ คสล. Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน	กองช่าง	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	✓				เงินสะสม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เงินสะสม							
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑ บ้านในดง	จากบ้านนายสมบุรณ์ คำเพ็ง ถึง ไร่ นายสมปอง บุญคงบ้าน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๘๐๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐๐	✓				เงินสะสม
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางเชื่อม หมู่ที่ ๓ บ้านหัวเข้	ช่วงที่ ๑ บริเวณทางลงบ้านนาย ยม สีนาก พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๓.๗๐ ตร.ม.พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน และช่วงที่ ๒ บริเวณทางลงบ้านนายบัญชา รุ่ง เทียง พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๒.๖๐ ตร.ม.พร้อมฝังท่อ คสล. ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน	กองช่าง	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐			✓		เงินสะสม
๑๐	โครงการก่อสร้างเหมืองระบายน้ำ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองค่าง	บริเวณไร่นางเก็บ เนียมเกิด กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑ เมตร พร้อมเทพื้นคสล.ขยายไหล่ทางกว้างเฉลี่ย ๐.๒๐ - ๑.๐๕ เมตร ยาว ๑๙๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐			✓		เงินสะสม

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการเด็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ กิจกรรมสร้างสรรค์ส่งเสริมจินตนาการเด็ก เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่มค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐				✓	
๒	โครงการ เกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเกษตรเพื่อสุขภาพและอาหารปลอดภัย เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทำพื้นที่และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๖๖๐.๐๐	๒,๓๔๐.๐๐	✓				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๓	โครงการ ท้องเที่ยววิถีเกษตร เก๋ไก๋สไตล์บ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ท้องเที่ยววิถีเกษตรเก๋ไก๋สไตล์บ้านในดง เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าสมาคมวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	✓				
๔	โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่น	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐						✓	
	โอนลด				- ๒๒,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๕	โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๗๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	✓				
๖	โครงการ อบรมอาชีพสำหรับประชาชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมอาชีพสำหรับประชาชน เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๐๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	✓				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๗	โครงการ ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ได้รับผลกระทบ เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	
๘	โครงการ พัฒนาศรีเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาศรีเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๑๐๐.๐๐	๒๕,๙๐๐.๐๐	✓				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๙	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๑๐	โครงการ รณรงค์งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปลอดภัย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ รณรงค์งดสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพปลอดภัย เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐				✓	
๑๑	โครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุข) ตำบลบ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโรงเรียนผู้สูงอายุ (สร้างสุข) ตำบลบ้านในดง เช่น ค่าอาหารและค่าอาหารว่าง พร้อมน้ำดื่ม ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโครงการและรายจ่ายอื่นๆ	กองสวัสดิการสังคม	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๓,๘๐๐.๐๐	๑๖,๒๐๐.๐๐	✓				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการสังคม	๔,๒๐๑,๒๐๐.๐๐	๔,๒๐๑,๒๐๐.๐๐	๓,๘๗๔,๔๐๐.๐๐	๓๒๖,๘๐๐.๐๐	✓				
๑๓	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เพื่อจ่าย เบี้ยยังชีพคนพิการ	กองสวัสดิการสังคม	๗๒๙,๖๐๐.๐๐	๗๒๙,๖๐๐.๐๐	๖๓๙,๒๐๐.๐๐	๙๐,๔๐๐.๐๐	✓				
๑๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่าย เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	กองสวัสดิการสังคม	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	✓				



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายนาวา ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	กองการศึกษา	๓๗๒,๓๕๐.๐๐	๓๗๒,๓๕๐.๐๐			✓				
	โอนเพิ่ม				+ ๑,๕๔๐.๐๐							
	คงเหลือ				๓๗๓,๘๙๐.๐๐	๓๗๓,๘๙๐.๐๐	๐.๐๐					
๒	โครงการ อนุรักษ์พันธุภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอนุรักษ์พันธุภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๓	โครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้าย ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๔	โครงการ วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	✓				
๕	ก่อสร้างอาคารครอบเครื่องเล่นสนาม	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้างอาคารครอบเครื่องเล่นสนาม หมู่ที่ ๕ บ้านในดง บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขายนา ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร มีพื้นที่ใช้สอย ๘๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อนุมัติ)	กองช่าง	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐			✓				
	โอนลด				- ๙๐,๖๔๐.๐๐							
	คงเหลือ				๕๕๙,๓๖๐.๐๐	๕๑๙,๐๐๐.๐๐	๔๐,๓๖๐.๐๐					

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๒ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)		กองการศึกษา	๕๗๔,๘๖๐.๐๐	๕๗๔,๘๖๐.๐๐					✓		๘๖,๒๑๘.๗๔	
	โอนลด				- ๖๑,๘๕๐.๐๐								
	คงเหลือ				๕๑๓,๐๑๐.๐๐	๔๑๙,๘๘๑.๙๔	๙๓,๑๓๘.๐๖						
๗	ค่าพัฒนาทักษะภาษามือหน้าสู่ AEC		กองการศึกษา	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐			✓					
	โอนลด				- ๑๓,๒๕๐.๐๐								
	คงเหลือ				๑๔๖,๗๕๐.๐๐	๑๔๐,๘๕๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐						
๘	ค่าอาหารกลางวัน		กองการศึกษา	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑๕,๙๖๐.๐๐	๘๔,๐๔๐.๐๐	✓					
๙	เครื่องเล่นสนามสำหรับ ศพด.		กองการศึกษา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐					✓		๓๐๐,๐๐๐ (ก้นเงิน)	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๔๕,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๓๖,๔๐๐	๘,๖๐๐	✓				

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๒. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๔ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ แข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขันกีฬาของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าชุดกีฬา เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าถ้วยรางวัล และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๙๕.๐๐	๕.๐๐	✓				
๒	โครงการ แข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ตำนานยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันกีฬา อบต.บ้านในดง สัมพันธ์ตำนานยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ เช่น ค่าถ้วยรางวัล ค่าชุดกีฬา ค่าอุปกรณ์แข่งขัน เงินรางวัล ค่าป้ายโครงการ ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าจ้างเหมาทำสนามและรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐						✓	
		โอนลด			- ๑๕๐,๐๐๐.๐๐							
		คงเหลือ			๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					





บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ	
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง								
๑	โครงการรณรงค์การจัดขยะและการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์การจัดขยะและการคัดแยกขยะทุกครัวเรือน เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			✓					
	โอนเพิ่ม				+ ๕๐,๐๐๐.๐๐								
	โอนลด				- ๕๐,๐๐๐.๐๐								
	คงเหลือ				๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๙๙๐.๐๐	๑๐.๐๐						



บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ ครอบครัวสุขสันต์ ผู้สูงอายุสดใส เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดสถานที่พร้อมทำความสะอาด ก่อน-หลัง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐						✓	
	ออนไลน์				- ๔๘,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐					
๒	โครงการ ค่ายวัฒนธรรม สำหรับเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายวัฒนธรรมสำหรับเยาวชน เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐						✓	
	ออนไลน์				- ๕๑,๕๐๕.๐๐							
	คงเหลือ				๑๘,๔๙๕.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๔๙๕.๐๐					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๓	โครงการ มหกรรม การเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๓	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมหกรรมการเกษตรและของดีท่ายาง ประจำปี ๒๕๖๓ เช่น ค่าจ้างจัดนิทรรศการ ค่าอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐						✓	
	โอนลด				- ๕๐,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					
๔	โครงการ ร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการร่วมรักษาสายน้ำตามวิถีไทย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร เงินรางวัลการประกวด และรายจ่ายอื่น	กองการศึกษา	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๕	โครงการ ลานวัฒนธรรมตำบลบ้านในดง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดลานวัฒนธรรมตำบลบ้านในดง เช่น ค่าวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และรายจ่ายอื่นๆ	กองการศึกษา	๗๐,๐๐๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๐,๐๐๐.๐๐				✓	

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๑	โครงการ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันการทุจริต	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร และน้ำดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้าย ค่าวัสดุเครื่องเขียน และรายจ่ายอื่นๆ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐				✓	
๒	เงินอุดหนุน โครงการบริหาร อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	เพื่อจ่าย โครงการบริหาร อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติการร่วมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอทำนอง พ.ศ. ๒๕๖๓ (ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน)	สำนักปลัด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๓	โครงการ จัดทำแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				
	โอนลด				- ๒๐๐,๐๐๐.๐๐							

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
	คงเหลือ				๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐					
๔	โครงการ เผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายางในงาน "พระนครคีรี"	เพื่อจ่ายเป็น โครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอำเภอท่ายาง ในงาน "พระนครคีรี"	กองการศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	✓				
๕	โครงการจ้างเหมาบริการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ		สำนักปลัด						✓			๒๓,๐๐๐
	โอนเพิ่ม				+ ๒๓,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๒๓,๐๐๐.๐๐		๒๓,๐๐๐.๐๐					
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านในดง		สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐			✓				
	โอนลด				- ๖๖,๐๐๐.๐๐							
	คงเหลือ				๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๐๐๐.๐๐					
๗	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลบ้านในดง		สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐			✓				
	โอนเพิ่ม				+ ๑๒๕,๘๘๙.๒๕							
	คงเหลือ				๒๗๕,๘๘๙.๒๕	๒๗๕,๘๘๙.๒๕	๐.๐๐					

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. ยุทธศาสตร์ การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดี ในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	เป้าหมายผลผลิตของโครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	แผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๓	งบประมาณและที่มา	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รอดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	หมายเหตุ
					ข้อบัญญัติ/โอน/เปลี่ยนแปลง							
๘	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.บ้านในดง โดยทำการตีฝ้าเพดานแผ่นสมาร์ทบอร์ด ๔ มิลลิเมตร โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี ๕๗.๕๔ ตารางเมตร พร้อมซ่อมแซมงานพื้นกระเบื้องขนาด ๐.๓๐×๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑๓ ตารางเมตร เปลี่ยนกระเบื้อง ครอบสันโค้งสีแดง ๒๗ แผ่น งานทาสี ๘๔ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)	กองช่าง	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐			✓		๔๓,๐๐๐ (กั้นเงิน)

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. เปรียบเทียบโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและจำนวนโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			งบประมาณ (บาท)		
	ใน แผนพัฒนา	ใน ข้อบัญญัติ/โอน/ จ่ายขาดเงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ	ตาม แผนพัฒนา	ข้อบัญญัติ/โอน/ เงินสะสม	คิดเป็น ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๒๐	๗๔	๑๓,๑๐๖,๙๐๐	๘,๔๔๐,๒๐๐.๐๐	๖๔
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๒๔	๙๒	๑๐,๕๕๖,๕๒๐	๘,๓๐๓,๖๑๑.๒๖	๗๙
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑	๕๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๕	๑๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๗๐,๔๙๕.๐๐	๔๙
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๘	๘	๑๐๐	๑,๐๒๔,๓๖๐	๘๒๘,๘๘๙.๒๕	๘๑
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๙</b>	<b>๕๘</b>	<b>๘๔</b>	<b>๒๕,๔๘๗,๗๘๐</b>	<b>๑๗,๘๙๓,๑๙๕.๕๑</b>	<b>๗๐</b>

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ		ดำเนินการจริง		รอ/ระหว่างดำเนินการ		ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
							๓	๒,๐๖๑,๐๐๐.๐๐
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๘,๔๔๐,๒๐๐.๐๐	๑๕	๕,๗๓๓,๑๐๐.๐๐	๒	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๕	๒๖๕,๐๐๐.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๔	๘,๓๐๓,๖๑๑.๒๖	๑๗	๗,๓๐๙,๓๓๖.๙๔	๒	๓๘๖,๒๑๘.๗๔	-	-
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	-	-	-	-	-	-		
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑	๑๔๙,๙๙๐.๐๐			๔	๙๐,๔๙๕.๐๐
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑๗๐,๔๙๕.๐๐	๑	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑	๒๐,๐๐๐.๐๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๘	๘๒๘,๘๘๙.๒๕	๕	๗๐๘,๘๘๙.๒๕	๒	๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๓	๒,๔๓๖,๔๙๕.๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๕๘</b>	<b>๑๗,๘๙๓,๑๙๕.๕๑</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๓,๙๘๑,๓๑๖.๑๙</b>	<b>๖</b>	<b>๙๘๘,๒๑๘.๗๔</b>		

บัญชีติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. สรุปโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	โครงการ แผนพัฒนา ท้องถิ่น	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ		จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ รอดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ไม่ได้ดำเนิน		ร้อยละ
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	
๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๑๕	๕๖			๒	๗	๑๐	๒๗	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๖	๑๗	๖๕			๒	๘	๗	๑๐๐	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	๑	-	-			-		๑	๕๐	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒	๑	๕๐					๑	๘๐	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๑	๒๐			-		๔	๑๓	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน	๘	๕	๖๓	๑	๑๓	๑	๑๓	๑	๓๕	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๙</b>	<b>๓๙.๐๐</b>	<b>๕๗</b>	<b>๑.๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๕.๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๒๔.๐๐</b>		

ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๙ โครงการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ โครงการ

รวม ๔๐ โครงการ

คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น